

### 總務處營繕組重大工程進度追蹤報告

1. 倬雲游泳池附屬建築物新建工程實際進度已達 **48%**，目前因營造廠未能及時取得新北市政府勘驗許可，造成進度停滯不前，現本組已加強稽催待取得後即可進行 3 樓版作業。



2. 新埔學人宿舍整修工程已於 107 年 6 月 14 日驗收完畢並於 6 月 20 日複驗合格。



3. 工管大樓屋頂景觀型太陽能光電發電系統進度已達 **90%**，預計 107 年 7 月 15 日前全數完工併聯校內變電設施，提供部份供電量以利節省電費支出；未來尚結合植物工廠之建置，提供師生休憩場所之去處。



4. 107 年節能績效保證專案計畫財物採購統包案，於 107 年 5 月 16 日完成議約，由億光固態照明股份有限公司以新台幣 23,440,000 元得標，並於 107 年 6 月 28 日起進場施工，全案預計於 12 月 15 日前完工。